

# C R O N O G R A M A   F Í S I C O - F I N A N C E I R O

**Proprietário: MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS**  
**Obra: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA**  
**Endereço: Rua 31 de Março, nº 289 - centro - Lacerdópolis - SC**

				MÊS/ETAPAS											
ITEM	SERVIÇOS	R\$	PESO %	1		2		3		4		5		6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (COMUM A TODOS OS OBJETOS)														
1	INFRA-ESTRUTURA LOCAL PROVISÓRIA	R\$ 38.638,76	3,30%	100,000%	38.638,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 41.464,96	3,54%	20,000%	8.292,99	20,000%	8.292,99	15,000%	6.219,74	15,000%	6.219,74	15,000%	6.219,74	15,000%	6.219,74
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 2.611,77	0,22%	20,000%	522,35	20,000%	522,35	15,000%	391,77	15,000%	391,77	15,000%	391,77	15,000%	391,77
	OBJETO 1: REFORMA DA COBERTURA EXISTENTE DA EDIFICAÇÃO														
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.087,12	0,26%	100,000%	3.087,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	COBERTURA	R\$ 83.514,59	7,13%	50,000%	41.757,30	50,000%	41.757,30		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ARREMATES E LIMPEZA	R\$ 325,16	0,03%		0,00	100,000%	325,16		0,00		0,00		0,00		0,00
	OBJETO 2: REFORMA GERAL PAVIMENTO SUPERIOR, ENTRADA DE ENERGIA E REFORMA PARCIAL TÉRREO														
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 27.437,69	2,34%	100,000%	27.437,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	ESCAVAÇÕES	R\$ 510,41	0,04%	100,000%	510,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	R\$ 2.549,58	0,22%	100,000%	2.549,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	PAINÉIS DE FECHAMENTO	R\$ 33.671,63	2,87%		0,00	50,000%	16.835,82	50,000%	16.835,82		0,00		0,00		0,00
5	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 86.564,42	7,39%		0,00		0,00		0,00	20,000%	17.312,88	50,000%	43.282,21	30,000%	25.969,33
6	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE PAREDES E TETOS	R\$ 34.903,13	2,98%		0,00		0,00	20,000%	6.980,63	60,000%	20.941,88	20,000%	6.980,63		0,00
7	ESQUADRIAS, PORTAS E MOLDURAS	R\$ 92.749,51	7,91%		0,00		0,00		0,00	50,000%	46.374,76	50,000%	46.374,76		0,00
8	PINTURAS	R\$ 63.240,70	5,40%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,000%	31.620,35	50,000%	31.620,35
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/ PLUVIAIS	R\$ 1.892,92	0,16%		0,00		0,00		0,00	30,000%	567,87	35,000%	662,52	35,000%	662,52
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.488,42	0,30%		0,00		0,00	25,000%	872,11	25,000%	872,11	25,000%	872,11	25,000%	872,11
11	APARELHOS SANITARIOS/ METAIS	R\$ 2.561,96	0,22%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,000%	2.561,96
12	ACESSIBILIDADE	R\$ 6.968,70	0,59%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,000%	3.484,35	50,000%	3.484,35
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 84.692,38	7,23%		0,00	20,000%	16.938,48	20,000%	16.938,48	20,000%	16.938,48	20,000%	16.938,48	20,000%	16.938,48
14	COMPLEMENTAÇÕES E SERVIÇOS FINAIS	R\$ 36.794,32	3,14%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,000%	36.794,32
	OBJETO 3: DEMOLIÇÃO DA GARAGEM, AMPLIAÇÃO LATERAL DA EDIFICAÇÃO E SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO														
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 7.680,05	0,66%	100,000%	7.680,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 44.162,36	3,77%	100,000%	44.162,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 168.400,31	14,37%	20,000%	33.680,06	50,000%	84.200,16	30,000%	50.520,09		0,00		0,00		0,00
4	PAINÉIS DE FECHAMENTO	R\$ 52.081,54	4,44%		0,00	50,000%	26.040,77	50,000%	26.040,77		0,00		0,00		0,00
5	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 36.430,91	3,11%		0,00		0,00		0,00	20,000%	7.286,18	30,000%	10.929,27	50,000%	18.215,45
6	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE PAREDES E TETOS	R\$ 31.698,90	2,70%		0,00		0,00		0,00	20,000%	6.339,78	60,000%	19.019,34	20,000%	6.339,78
7	ESQUADRIAS, PORTAS E MOLDURAS	R\$ 20.119,39	1,72%		0,00		0,00		0,00	20,000%	4.023,88	60,000%	12.071,63	20,000%	4.023,88
8	PINTURAS	R\$ 23.080,55	1,97%		0,00		0,00		0,00		0,00	20,000%	4.616,11	80,000%	18.464,44
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/ PLUVIAIS	R\$ 5.969,94	0,51%	5,000%	298,50	5,000%	298,50	5,000%	298,50	5,000%	298,50	30,000%	1.790,98	50,000%	2.984,97
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 919,57	0,08%		0,00	5,000%	45,98	5,000%	45,98	20,000%	183,91	30,000%	275,87	40,000%	367,83
11	APARELHOS SANITARIOS/ METAIS	R\$ 986,99	0,08%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,000%	986,99
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.637,42	0,91%	10,000%	1.063,74	20,000%	2.127,48	30,000%	3.191,22	20,000%	2.127,48	10,000%	1.063,74	10,000%	1.063,74
13	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 15.617,68	1,33%		0,00		0,00	20,000%	3.123,54	40,000%	6.247,07	20,000%	3.123,54	20,000%	3.123,54
14	ACESSIBILIDADE	R\$ 1.754,49	0,15%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,000%	877,25	50,000%	877,25
15	COBERTURA	R\$ 22.701,08	1,94%		0,00		0,00		0,00	80,000%	18.160,86	20,000%	4.540,22		0,00
16	SERVIÇOS GERAIS E FINAIS	R\$ 1.410,49	0,12%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,000%	1.410,49



OBJETO 4: ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE (PLATAFORMA E SANITÁRIO/SERVIÇO) NO TÉRREO															
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 4.197,93	0,36%	100,000%	4.197,93		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
2	ESCAVAÇÕES	R\$ 907,14	0,08%	100,000%	907,14		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
3	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	R\$ 6.026,00	0,51%	100,000%	6.026,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
4	PAINÉIS DE FECHAMENTO	R\$ 9.846,55	0,84%		0,00	100,000%	9.846,55		0,00		0,00		0,00	0,00	
5	PROTEÇÕES	R\$ 419,30	0,04%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,000%	419,30	0,00	
6	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 4.375,67	0,37%		0,00		0,00		0,00	50,000%	2.187,84	50,000%	2.187,84	0,00	
7	REVESTIMENTO E ACABAMENTO DE PAREDES E TETOS	R\$ 3.316,73	0,28%		0,00	50,000%	1.658,36	50,000%	1.658,36		0,00		0,00	0,00	
8	ESQUADRIAS PORTAS E MOLDURAS	R\$ 6.204,66	0,53%		0,00		0,00		0,00	50,000%	3.102,33	50,000%	3.102,33	0,00	
9	PINTURAS	R\$ 3.571,14	0,30%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,000%	1.785,57	50,000%	1.785,57
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$ 6.780,40	0,58%		0,00		0,00		0,00	20,000%	1.356,08	50,000%	3.390,20	30,000%	2.034,12
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 283,48	0,02%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,000%	283,48
12	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS	R\$ 1.777,14	0,15%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,000%	1.777,14
13	ACESSIBILIDADE	R\$ 29.451,87	2,51%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,000%	14.725,94	50,000%	14.725,94
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.199,94	0,27%		0,00	10,000%	319,99	20,000%	639,99	20,000%	639,99	30,000%	959,98	20,000%	639,99
15	COMPLEMENTAÇÕES E SERVIÇOS FINAIS	R\$ 261,18	0,02%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,000%	261,18
	TOTAL GERAL DA OBRA R\$	R\$ 1.171.938,92	100,00%	18,842%	220.811,99	17,852%	209.209,88	11,413%	133.756,98	13,787%	161.573,38	20,624%	241.706,00	17,482%	204.880,68
		R\$ 1.171.938,92	100,00%	18,842%	220.811,99	36,693%	430.021,87	48,107%	563.778,85	61,893%	725.352,23	82,518%	967.058,24	100,000%	1.171.938,92